



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง โทร. 0-4349-9533

ที่ ขก 86802/ ๒๐๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวทางในการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยมีวิธีดำเนินการ ข้อ 1.3 การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดยให้หน่วยพัสดุกกลางดำเนินการตามแบบ ผด.3 และรายงานให้ผู้บริหารองค์กร ผ่านปลัดองค์กร ตามงวดงานและภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำอธิบายแบบ ผด.3 นั้น

บัดนี้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 59) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวปาริชาติ ช้วนนา)

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายณัฐพล ชานนท์)

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจ้านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทราบ

(นายหนูกาสณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 1

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	90,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	29,584.00	60,416.00		
2	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	31,471.00	28,529.00		
3	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	1,785.00	18,215.00		
4	วัสดุสำนักงาน	ส่วนส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ	15,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	15,000.00		
5	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	9,630.00	30,370.00		
6	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					15,680.00	4,320.00		
7	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	40,000.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจำนงค์ หน้อยโส)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 2

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	9,070.00	20,930.00		
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	280,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	122,315.00	157,685.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์													
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	28,060.00	31,940.00		
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	30,000.00		
12	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	20,000.00		
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	20,000.00		
14	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	2,270.00	47,730.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรัง สุภำเน็ด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจันทน์ หน้อยโศก)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 3

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
15	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	0.00	100,000.00		
16	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	16,207.00	33,793.00		
17	วัสดุการเกษตร	ส่วนการเกษตร	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	20,000.00		
18	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	40,000.00		
19	ค่าอาหารเสริม (นม)	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	999,372	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	896,188.64	103,183.36		
20	วัสดุกีฬา	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	39,690.00	310.00		
21	วัสดุอื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	20,000.00		
22	วัสดุอื่น	รักษาความสงบ	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					0.00	10,000.00		
		สำนักงานสาธารณสุข	งบประมาณ											

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจำนงค์ หนายโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 5

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
1	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. แวงน้อย	กองช่าง	งบประมาณ	510,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59			✓			0.00	510,000.00		
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบบ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด	กองช่าง	งบประมาณ	145,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		143,000.00	2,000.00		
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตุ	กองช่าง	งบประมาณ	288,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		285,000.00	3,000.00		
4	โครงการล้อมรั้วถนนรอบหนองแสง หมู่ บ้านหนองแถม 1 หมู่ที่ 3 และบ้านหนองแถม 2 หมู่ที่ 13	กองช่าง	งบประมาณ	525,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59						0.00	525,000.00		โอนงบ
5	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากหมู่บ้านลง หนองอีโด บ้านอีโด หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	285,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59						0.00	285,000.00		ปริมาณ เปลี่ยน โครงการ
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. แวงน้อย	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		0.00	50,000.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุ
(นางรุ่ง สุขกานี)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายจำนงค์ หมายโส)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 6

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. เวียงน้อย	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59	✓					0.00	50,000.00		
8	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.เวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น	กองช่าง	งบประมาณ	2,353,300	ต.ค. 58 - มิ.ย. 59					✓	2,255,000.00	98,300.00		
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย	กองช่าง	งบประมาณ	125,100	ก.พ. 59 - เม.ย. 59					✓	116,000.00	9,100.00		
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา	กองช่าง	งบประมาณ	125,100	ก.พ. 59 - เม.ย. 59					✓	116,000.00	9,100.00		
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน	กองช่าง	งบประมาณ	125,100	ก.พ. 59 - เม.ย. 59					✓	116,000.00	9,100.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายจันทน์ หน้อยโค)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 7

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านกุดริ้ว	กองช่าง	งบประมาณ	288,000	มี.ค. 59 - พ.ค. 59					✓	285,000.00	3,000.00		
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบบ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7	กองช่าง	งบประมาณ	145,000	มี.ค. 59 - พ.ค. 59					✓	143,000.00	2,000.00		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงน้อย หมู่ 1 สายจากเขตเทศบาลเวียงน้อย - หนองนาเมือง	กองช่าง	งบประมาณ	99,000	มี.ค. 59 - พ.ค. 59					✓	95,000.00	4,000.00		
15	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแถม	กองช่าง	งบประมาณ	155,000	มี.ค. 59 - พ.ค. 59					✓	144,000.00	11,000.00		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง ถนนบ้านนาจาน หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	220,000	มี.ค. 59 - พ.ค. 59					✓	199,000.00	21,000.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจำนงค์ หน้อยโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 8

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
17	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีเล	กองช่าง	งบประมาณ	168,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59					✓	156,000.00	12,000.00		
18	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเขม	กองช่าง	งบประมาณ	162,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		137,000.00	25,000.00		
19	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเขม	กองช่าง	งบประมาณ	41,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		38,000.00	3,000.00		
20	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง	กองช่าง	งบประมาณ	214,900	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		200,000.00	14,900.00		
21	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 10 บ้านมอจาน	กองช่าง	งบประมาณ	143,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		133,000.00	10,000.00		
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีเล หมู่ 5 สายหน้าวัด - ป่าช้า	กองช่าง	งบประมาณ	266,100	ม.ค. 59 - เม.ย. 59				✓		254,000.00	12,100.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจันทก์ หนวยโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 9

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
23	โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านศรีเมือง หมู่ 12	กองช่าง	เงินสะสม	293,000	พ.ค. 59 - ก.ค. 59					✓	272,000.00	21,000.00		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไผ่สีทอง บ้านหนองแถม หมู่ 3	กองช่าง	เงินสะสม	214,000	พ.ค. 59 - ก.ค. 59					✓	213,000.00	1,000.00		
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโหล หมู่ 5 สายหน้าวัด - ป่าช้า	กองช่าง	เงินสะสม	242,000	พ.ค. 59 - ก.ค. 59					✓	241,000.00	1,000.00		
26	โครงการขุดลอกหนองละเลิง (รองกกทัน) บ้านกุดรู หมู่ที่ 4	กองช่าง	เงินสะสม	405,000	พ.ค. 59 - ก.ค. 59					✓	403,000.00	2,000.00		
27	โครงการขุดลอกลำห้วยขอนแก่นตอนล่าง บ้านโคกสี หมู่ที่ 6	กองช่าง	เงินสะสม	128,000	มิ.ย. 59 - ก.ค. 59					✓	118,000.00	10,000.00		
28	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกสร้าง บ้านอีโหล หมู่ที่ 5	กองช่าง	เงินสะสม	157,000	มิ.ย. 59 - ก.ค. 59					✓	145,000.00	12,000.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกามิต)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจำนงค์ หน่ยโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 10

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
29	โครงการขุดลอกหนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7	กองช่าง	เงินสะสม	227,000	ม.ย. 59 - ก.ค. 59					✓	226,000.00	1,000.00		
30	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันห้วยนา บ้านอีเล หมู่ 5	กองช่าง	เงินสะสม	194,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59					✓	193,000.00	1,000.00		
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้าน พ่องอม บ้านหนองแถม หมู่ 3	กองช่าง	เงินสะสม	124,000	ม.ย. 59 - ก.ค. 59					✓	120,000.00	4,000.00		
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นไทร บ้านหนองแถม หมู่ 13	กองช่าง	เงินสะสม	162,000	ม.ย. 59 - ก.ค. 59					✓	161,000.00	1,000.00		
33	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหนองแวงจากหนองนาเมือง นาเมือง - เขตเทศบาลตำบลเวียงน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	เงินสะสม	358,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59					✓	354,000.00	4,000.00		
34	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10	กองช่าง	เงินสะสม	263,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59				✓		263,000.00	0.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายจำนงค์ หน่ยโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 11

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำประปา- ลำห้วยนา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	กองช่าง	เงินสะสม	47,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59						47,000.00	0.00		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน บ้านดอนหัน - หนองคายเจ้า หมู่ที่ 2	กองช่าง	เงินสะสม	266,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59						266,000.00	0.00		
37	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยนา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	กองช่าง	เงินสะสม	194,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59						194,000.00	0.00		
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา เชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซบ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6	กองช่าง	เงินสะสม	191,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59						191,000.00	0.00		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11	กองช่าง	เงินสะสม	242,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59						242,000.00	0.00		
40	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหนองแสงสุ่มจากหน้า โรงเรียนหนองแสงอีโต้ -หนองแสงสุ่ม หมู่ 13	กองช่าง	เงินสะสม	284,000	ก.ค. 59 - ก.ย. 59						284,000.00	0.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายจันทน์ หน้อยโสภ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผด. 3 แผ่นที่ 12

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
41	โครงการเคลื่อนขีลถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านกุดรู หมู่ 4	กองช่าง	เงินสะสม	451,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59	✓					451,000.00	0.00		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่ บ้าน - ถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8	กองช่าง	เงินสะสม	363,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59	✓					363,000.00	0.00		
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลาอาสน์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9	กองช่าง	เงินสะสม	363,000	ม.ย. 59 - ส.ค. 59	✓					363,000.00	0.00		
44	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหนองแรม ต่อจากท่อเดิมเข้า หนองแรม บ้านหนองแรม หมู่ 3	กองช่าง	เงินสะสม	70,000	ก.ค. 59 - ก.ย. 59	✓					70,000.00	0.00		
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขอบบ้านครู สมพงษ์ บ้านหนองแรม หมู่ที่ 13	กองช่าง	เงินสะสม	156,000	ก.ค. 59 - ก.ย. 59	✓					156,000.00	0.00		

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรุ่ง สุทธิานันต์)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายจำนงค์ หน่ยโส)