

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	50,000	0	50,000	
2	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอุบัติเหตุทางถนน			✓	20,000	0	20,000	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	30,000	0	30,000	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	60,000	0	60,000	
5	วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓			20,000	9,800	10,200	
6	วัสดุเครื่องแต่งกาย			✓	50,000	0	50,000	
7	โครงการอบต.พบประชาชน	✓			5,000	4,728	272	
8	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล เพื่อวางท่อขยายเขตประปา บ้านกุดจุก หมู่ที่ 4			✓	790,000	0	790,000	
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านฮีโล หมู่ที่ 5			✓	1,209,284	0	1,209,284	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
10	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนศาลา บ้านหนองแถม หมู่ที่ 13			✓	210,000	0	210,000	
11	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านหนองแถม หมู่ที่ 13			✓	79,000	0	79,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิริไล บ้านหนองแถม หมู่ที่ 13			✓	71,000	0	71,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 สายตะวันออกหมู่บ้านเชื่อมต่อกถนนเพชรศิลาใต้ถึงบ้าน หนองแถม			✓	252,000	0	252,000	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน - บ้านหญ้าคา บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8			✓	264,000	0	264,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดรู-บ้านหนองแถม บ้านหนองแถม หมู่ที่ 3			✓	252,000	0	252,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย- บ้านโคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7			✓	473,000	0	473,000	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านศรีเมือง หมู่ 12			✓	145,000	0	145,000	
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากลำห้วยขอนแก่น ลงหนองนาเหมือง บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1			✓	296,000	0	296,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2			✓	278,000	0	278,000	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10			✓	300,000	0	300,000	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปู่ตา-น้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6			✓	293,000	0	293,000	
22	โครงการลงหินคลุกคั่นคูลำห้วยทรายตอนบน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12			✓	149,000	0	149,000	
23	โครงการลงหินคลุกรอบหนองละเลิงทุ่ง			✓	44,000	0	44,000	
24	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็กหมู่ที่ 11			✓	147,000	0	147,000	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.184-15 สายหน้าวัดบ้านอีโลหมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 บ้านอีโลตำบลแว้งน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งน้อย อำเภอแว้งน้อย จังหวัดขอนแก่น			✓		0		
26	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
27	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	✓			392,715	126,720.00	265,995.00	
28	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม	✓			451,240	154,440.00	296,800.00	
29	โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านระดับครอบครัวสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน			✓	30,000	0	30,000	
30	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกุดรู	✓			270,000	118,800.00	151,200.00	
31	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน	✓			72,000	28,800.00	43,200.00	
32	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเป้ง น้ำซับ หนองหญ้าขาว	✓			72,000	25,200.00	46,800.00	
33	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวมอีโล	✓			558,800	288,000.00	270,800.00	
34	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	✓			497,328.00	104,774.25	243,725.73	กำหนดผูกพัน 148,828.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
35	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				50,000	6,000	44,000	
36	โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจนยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแถม	✓			120,000	50,000	60,000	ก่อนนี้ผูกพัน 10,000 บาท
37	โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจนยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	✓			132,000	55,000	66,000	ก่อนนี้ผูกพัน 11,000 บาท
38	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว	✓			25,000	25,000	0	
39	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย	✓			20,000	20,000	0	
40	เงินสำรองจ่าย				201,616	96,400.00	105,216.00	
41	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			11,660,400	5,634,500.00	6,025,900.00	
42	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			2,232,400	1,140,000.00	1,092,400.00	
43	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				150,000	69,000.00	69,500.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
44	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแวงน้อย	✓			140,000	140,000	0	
45	โครงการจ้างเหมาคณงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย	✓			270,000	112,500	135,000	ก่อนนี้ผูกพัน 22,500.00 บาท
46	โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ			✓	200,000	0	200,000	
47	โครงการฝึกอบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล			✓	30,000	0	30,000	
48	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย			✓	20,000	0	20,000	
49	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ			✓	30,000	0	30,000	
50	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี			✓	30,000	0	30,000	
51	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ			✓	80,000	0	80,000	
52	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไร้สารเคมี			✓	20,000	0	20,000	
53	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			✓	20,000	0	20,000	
54	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว			✓	30,000	0	30,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
55	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า			✓	45,500	0	45,500	
56	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	20,000	0	20,000	
57	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	✓			614,880	253,680.00	309,120.00	ก้อหนี้ผูกพัน 52,080 บาท
58	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			✓	30,000	0	30,000	
59	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแก่งน้อย หมู่ที่ 1			✓	20,000	0	20,000	
60	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนหันหมู่ที่ 2 ได้แก่ 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการควบคุมโรคพยาธิหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
61	<p>อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแวงหมู่ที่ 3 ได้แก่</p> <p>1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 10,000 บาท</p> <p>2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท</p>			✓	20,000	0	20,000	
62	<p>อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกุดจุก หมู่ที่ 4 ได้แก่</p> <p>1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวน 10,000 บาท</p> <p>2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวน 10,000 บาท</p>			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
63	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ได้แก่ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	
64	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกสี หมู่ที่ 6 โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	20,000	0	20,000	
65	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ได้แก่ 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์ มะเร็งเต้านม จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
66	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเป้งหมู่ที่ 8 ได้แก่ 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	
67	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ได้แก่ 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
68	<p>อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ได้แก่</p> <p>1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท</p> <p>2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 10,000 บาท</p>			✓	20,000	0	20,000	
69	<p>อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนนขี้เหล็กหมู่ที่ 11 ได้แก่</p> <p>1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท</p> <p>2. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวน 10,000 บาท</p>			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
71	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแถม หมู่ที่ 13 ได้แก่ 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท			✓	20,000	0	20,000	
72	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	20,000	0	20,000	
73	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2569			✓	20,000	0	20,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
74	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย			✓	20,000	0	20,000	
75	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลเวียงน้อย			✓	100,000	0	100,000	
76	โครงการฝึกซ้อมกีฬาสากลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาสากลสู่ความเป็นเลิศ			✓	30,000	0	30,000	
77	เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแถมอีโหล			✓	15,000	0	15,000	
78	โครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอเวียงน้อย	✓			30,000	30,000.00	0.00	
79	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			50,000	10,385.00	39,615.00	
80	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	50,000	0.00	50,000.00	
81	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย			✓	50,000	0.00	50,000.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
82	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงน้อย			✓	30,000	0	30,000	
83	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	✓			350,000	261,890.50	88,109.50	
84	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย			✓	100,000	0	100,000	
85	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓			50,000	19,630.00	30,370.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
87	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานและหมู่บ้านในเขตตำบลแวงน้อย			✓	50,000	0	50,000	
88	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร หรือหน่วยงานเอกชนในการดำเนินการ			✓	15,000	0	15,000	
89	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			580,000	24,835	54,4565	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน 10,600 บาท